



**Cuenta Pública 2022**  
**Informe de Obras Programadas y Ejecutadas**  
**(Cifras en Pesos)**

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

MUNICIPIO ECATZINGO 0014

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento	Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)		
			(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		
01	05	02	03	01	04	15	01	01	CONSTRUCCION DE CAMINOS DE SACACOBRECHA	CABECERA MUNICIPAL DE ECATZINGO	2,224	CONTRATO	INVITACION RESTRINIDA	2,000,000.00	0.00	675,038.35	1,324,961.65	1,324,961.65	0.00	100.00
01	05	02	03	01	04	15	01	01	REHABILITACION DE CAJA DE AGUA EN SAN JUAN TLACOTMIPA	SAN JUAN TLACOTMIPA	2,500	CONTRATO	ADJUDICACION DIREC	104,314.74	0.00	0.00	104,314.00	104,314.00	0.74	99.99
01	05	02	03	01	04	26	01	01	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN CALLE CARRANZA DE	CABECERA MUNICIPAL DE ECATZINGO	265	CONTRATO	INVITACION RESTRINIDA	1,920,489.36	0.00	0.00	1,920,489.39	0.00	1,920,489.39	0.00
01	05	02	03	01	04	26	01	01	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO	CABECERA MUNICIPAL DE ECATZINGO	80	CONTRATO	INVITACION RESTRINIDA	1,855,051.22	0.00	58,421.22	1,899,600.00	1,899,600.00	0.00	100.00
01	05	02	03	01	04	25	01	01	INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LAS ROSAS	CABECERA MUNICIPAL DE ECATZINGO	165	CONTRATO	INVITACION RESTRINIDA	1,018,653.42	0.00	0.00	1,018,653.42	0.00	1,018,653.42	0.00
01	05	02	03	01	04	25	01	01	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN CALLE DE LAS ROSAS	CABECERA MUNICIPAL DE ECATZINGO	150	CONTRATO	ADJUDICACION DIREC	132,212.68	0.00	777.25	131,344.43	131,344.43	0.00	100.00
01	05	02	03	01	04	25	01	01	INTRODUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE 2DA DE	CABECERA MUNICIPAL DE ECATZINGO	180	CONTRATO	ADJUDICACION DIREC	316,508.58	0.00	0.00	316,508.58	0.00	316,508.58	0.00
01	05	02	03	01	04	26	01	01	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DEL PANTEON	CABECERA MUNICIPAL DE ECATZINGO	80	CONTRATO	INVITACION RESTRINIDA	629,004.71	0.00	0.00	629,004.71	0.00	629,004.71	0.00
01	05	02	03	01	04	26	01	01	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE MOREL	CABECERA MUNICIPAL DE ECATZINGO	100	CONTRATO	ADJUDICACION DIREC	329,846.73	0.00	0.00	329,846.73	0.00	329,846.73	0.00
01	05	02	03	01	04	26	01	01	CONSTRUCCION DE EXPLANCIA EN SECUNDARIA TECNICA ESTILO	CABECERA MUNICIPAL DE ECATZINGO	210	CONTRATO	INVITACION RESTRINIDA	655,286.77	0.00	366.50	654,920.27	654,920.27	0.00	100.00
01	05	02	03	01	04	25	01	01	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PIEDRA CORTADA EN CALLE	CABECERA MUNICIPAL DE ECATZINGO	110	CONTRATO	INVITACION RESTRINIDA	1,349,222.21	0.00	173.44	1,349,048.77	1,349,048.77	0.00	100.00
01	05	02	03	01	04	25	01	01	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PUERTA DE	CABECERA MUNICIPAL DE ECATZINGO	40	CONTRATO	INVITACION RESTRINIDA	715,500.00	0.00	1,273.95	714,226.05	714,226.05	0.00	100.00
01	05	02	03	01	04	25	01	01	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO E	CABECERA MUNICIPAL DE ECATZINGO	80	CONTRATO	INVITACION RESTRINIDA	735,771.46	0.00	387.43	736,384.03	736,384.03	0.00	100.00
01	05	02	03	01	04	25	01	01	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN CALLE DEL FRESNO	CABECERA MUNICIPAL DE ECATZINGO	110	CONTRATO	INVITACION RESTRINIDA	1,203,256.52	0.00	0.00	1,203,256.52	0.00	1,203,256.52	0.00
01	05	02	03	01	04	25	01	01	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JON PROLONG	CABECERA MUNICIPAL DE ECATZINGO	80	CONTRATO	ADJUDICACION DIREC	241,621.95	0.00	348.02	241,273.93	241,273.93	0.00	100.00
01	05	02	03	01	04	26	01	01	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE L BRAMIENTO A SAN	CABECERA MUNICIPAL DE ECATZINGO	80	CONTRATO	INVITACION RESTRINIDA	1,194,161.30	0.00	0.00	1,194,161.30	0.00	1,194,161.30	0.00
01	05	02	03	01	04	25	01	01	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN CALLE INDEPENDENCIA	SAN MARCOS TECOMAXUSCO	1,027	CONTRATO	INVITACION RESTRINIDA	789,498.55	0.00	0.00	789,498.55	0.00	789,498.55	0.00
01	05	02	03	01	04	25	01	01	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN CAMINO A SAN JUAN	SAN JUAN TLACOTMIPA	180	CONTRATO	INVITACION RESTRINIDA	687,036.29	0.00	0.00	687,036.29	0.00	687,036.29	0.00
01	05	02	03	01	04	25	01	01	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN BARRANCA TRAMON	CABECERA MUNICIPAL DE ECATZINGO	200	CONTRATO	INVITACION RESTRINIDA	817,376.41	0.00	0.00	817,376.41	0.00	817,376.41	0.00
01	05	02	03	01	04	25	01	01	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AMERICA DE	CABECERA MUNICIPAL DE ECATZINGO	260	CONTRATO	INVITACION RESTRINIDA	1,059,468.46	0.00	0.00	1,059,468.46	0.00	1,059,468.46	0.00
01	05	02	03	01	04	26	01	01	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO M	CABECERA MUNICIPAL DE ECATZINGO	150	CONTRATO	INVITACION RESTRINIDA	1,599,158.99	0.00	1,593.76	1,597,565.23	1,597,565.23	3.00	99.99
01	05	02	03	01	04	26	01	01	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN CANCHA SAN MIGUEL	CABECERA MUNICIPAL DE ECATZINGO	300	CONTRATO	INVITACION RESTRINIDA	527,095.85	0.00	0.00	527,095.85	0.00	527,095.85	0.00
01	05	02	03	01	04	26	01	01	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	CABECERA MUNICIPAL DE ECATZINGO	300	CONTRATO	INVITACION RESTRINIDA	1,487,960.33	362,490.06	0.00	1,850,450.39	1,125,470.27	2,224,980.12	90.82
01	05	02	03	01	04	26	01	01	REHABILITACION DE AUDITORIO MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL DE ECATZINGO	350	CONTRATO	INVITACION RESTRINIDA	2,229,196.77	0.00	0.00	2,229,196.77	0.00	2,229,196.77	0.00
01	05	02	03	01	04	26	01	01	CONSTRUCCION DE PUENTE EN PASO DE RIO EN CALLE PROLONG	CABECERA MUNICIPAL DE ECATZINGO	80	CONTRATO	INVITACION RESTRINIDA	1,509,861.11	0.00	0.00	1,509,861.11	0.00	1,509,861.11	0.00
01	05	02	03	01	04	26	01	01	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PIEDRA CORTADA EN CALLE	CABECERA MUNICIPAL DE ECATZINGO	180	CONTRATO	INVITACION RESTRINIDA	1,487,960.33	0.00	0.00	1,487,960.33	0.00	1,487,960.33	0.00
01	05	02	03	01	04	26	01	01	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO E	SAN JUAN TLACOTMIPA	50	CONTRATO	LICITACION PUBLICA	6,255,587.71	0.00	2,094.14	6,253,493.57	6,253,493.57	0.00	100.00
01	05	02	03	01	04	26	01	01	CONSTRUCCION DE PUENTE EN PASO DE RIO EN CALLE PROLONG	CABECERA MUNICIPAL DE ECATZINGO	250	CONTRATO	LICITACION PUBLICA	3,391,943.05	0.00	0.00	3,391,943.05	2,098,961.40	1,324,981.65	90.83
01	05	02	03	01	04	26	01	01	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN CALLE JON PROGRESO	SAN JUAN TLACOTMIPA	80	CONTRATO	INVITACION RESTRINIDA	489,688.83	0.00	1,563.74	488,125.09	488,125.09	0.00	100.00
01	05	02	03	01	04	26	01	01	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN TELEBACHILLERATO	SAN MARCOS TECOMAXUSCO	60	CONTRATO	INVITACION RESTRINIDA	950,000.00	0.00	1,061.29	948,938.71	948,938.71	0.00	100.00
01	05	02	03	01	04	26	01	01	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE	CABECERA MUNICIPAL DE ECATZINGO	120	CONTRATO	INVITACION RESTRINIDA	1,208,041.11	0.00	0.11	1,208,041.00	1,208,041.00	0.00	100.00
01	05	02	03	01	04	26	01	01	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE	CABECERA MUNICIPAL DE ECATZINGO	40	CONTRATO	INVITACION RESTRINIDA	1,895,600.00	0.00	0.00	1,895,600.00	0.00	1,895,600.00	0.00
01	05	02	03	01	04	26	01	01	REHABILITACION DE CAJA DE AGUA EN CALLE FRENO Y CALLE	CABECERA MUNICIPAL DE ECATZINGO	40	CONTRATO	ADJUDICACION DIREC	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00
01	05	02	03	01	04	26	01	01	CONSTRUCCION DE CUBIERTA PARA CASA DEL ADULTO MAYOR	SAN MARCOS TECOMAXUSCO	25	CONTRATO	INVITACION RESTRINIDA	571,222.24	0.00	0.00	571,222.24	0.00	571,222.24	0.00
01	05	02	03	01	04	26	01	01	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER EN SAN MARCOS	SAN MARCOS TECOMAXUSCO	800	CONTRATO	LICITACION PUBLICA	6,104,033.22	0.00	5,378.01	6,098,655.22	6,098,655.22	0.00	100.00
01	05	02	03	01	04	26	01	01	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL (PRODI)	CABECERA MUNICIPAL DE ECATZINGO	30	CONTRATO	INVITACION RESTRINIDA	394,488.76	0.00	0.00	394,488.76	0.00	394,488.76	0.00
01	05	02	03	01	04	26	01	01	CONSTRUCCION DE EMPEDRAMIENTO EN CALLE DE TEPICULA	SAN MARCOS TECOMAXUSCO	40	CONTRATO	ADJUDICACION DIREC	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
01	05	02	03	01	04	26	01	02	REHABILITACION DE CANCHA DE TENIS EN CALLE REFORMA	CABECERA MUNICIPAL DE ECATZINGO	2,500	CONTRATO	INVITACION RESTRINIDA	7,513,419.60	0.00	0.00	7,513,419.60	0.00	7,513,419.60	0.00
01	05	02	03	01	04	26	01	02	CONSTRUCCION DE PARQUE DE XOLA TENIS EN CALLE LAS CLAY	CABECERA MUNICIPAL DE ECATZINGO	2,500	CONTRATO	INVITACION RESTRINIDA	3,261,272.46	0.00	0.00	3,261,272.46	0.00	3,261,272.46	0.00

\*Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor\*

PRESIDENTE MUNICIPAL  
MICA PEREZ GONZALEZ

SINDICO MUNICIPAL  
LIC. JUAN MARCOS MORENO GONZALEZ

SECRETARIO MUNICIPAL  
LIC. MARCO ANTONIO GONZALEZ

TESORERO MUNICIPAL  
C.P. NAJIA SANDRA SORIANO SORIANO



**PRESIDENCIA**  
H. Ayuntamiento Municipal  
Administración 2022-2024



**SINDICATURA MUNICIPAL**  
H. Ayuntamiento Municipal  
Administración 2022 - 2024



**SECRETARIA MUNICIPAL**  
H. Ayuntamiento Municipal  
Administración 2022 - 2024



**TESORERIA MUNICIPAL**  
H. Ayuntamiento Municipal  
Administración 2022 - 2024